

# 給水装置工事検査確認書

|        |     |       |   |   |
|--------|-----|-------|---|---|
| 申込者    |     | 受付番号  | 第 | 号 |
| 工事場所   | 宝塚市 | 水栓番号  | 第 | 号 |
| 指定工事業者 |     | 主任技術者 |   |   |

|        | 主任技術者の確認事項                              | 適 | 否 |
|--------|-----------------------------------------|---|---|
| 書類の確認  | ・ 給水装置設計兼竣工図の記載事項の確認                    |   |   |
|        | ・ 建物の位置、構造がわかりやすく記入されていること。             |   |   |
|        | ・ 平面図と立面図が整合していること。                     |   |   |
|        | ・ 隠ぺいされた配管部分が明記されていること。                 |   |   |
|        | ・ 各部の材料、口径及び延長が記入されていること。               |   |   |
|        | ・ 止水栓位置が記入されていること。                      |   |   |
|        | ・ メーター位置が記入されていること。                     |   |   |
| 屋外の確認  | ・ 水道メーターの位置は、竣工図面のオフセット寸法と整合していること。     |   |   |
|        | ・ 水道メーターは、逆付け、片よりがなく、水平に取りつけられていること。    |   |   |
|        | ・ メーターの検針及び取替えに支障がないこと。                 |   |   |
|        | ・ 止水栓の操作に支障のないこと。                       |   |   |
|        | ・ 止水栓は、逆付け及び傾きがないこと。                    |   |   |
| 配管等の確認 | ・ 延長及び給水器具等の位置が竣工図と整合していること。            |   |   |
|        | ・ 配水管の水圧に影響を及ぼす恐れのあるポンプに直接連結されていないこと。   |   |   |
|        | ・ 配管の口径、経路、構造等が適切であること。                 |   |   |
|        | ・ 水の汚染、破壊、侵食、凍結等を防止するための適切な措置がなされていること。 |   |   |
|        | ・ 逆流防止のための給水器具の設置、吐水口空間の確保等がなされていること。   |   |   |
|        | ・ クロスコネクションがなされていないこと。                  |   |   |
|        | ・ 適切な接合が行われていること。                       |   |   |
|        | ・ 給水管及び給水用具は、性能基準適合品が使用されていること。         |   |   |
|        | ・ 構造・材質基準に適合した適切な施工方法がとられていること。         |   |   |
|        | ・ 一定の水圧による耐圧試験で、漏水及び抜けなどのないことを確認すること。   |   |   |
|        | ・ 受水槽の吐水口と越流面等との位置関係の確認を行うこと。           |   |   |

以上の項目について、確認した結果を届け出ます。

令和      年      月      日

主任技術者

印